



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE:
CONVÊNIOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS
ESTADUAIS E FEDERAIS
CONTRATOS COM RECURSOS MUNICIPAIS

Dra. Jeane Ap. Rombi de Godoy Rosin



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

INTRODUÇÃO

CONVÊNIOS FEDERAIS – 20 OBJETOS CONVENIADOS

TOTAL – APROX. R\$ 36.000.000,00

REPASSE – APROX. R\$ 31.000.000,00

CONTRAPARTIDA – APROX. R\$ 5.000.000,00

CONVÊNIOS ESTADUAIS – 14 OBJETOS CONVENIADOS

TOTAL – APROX. R\$ 22.000.000,00

REPASSE – APROX. R\$ 20.000.000,00

CONTRAPARTIDA – APROX. R\$ 2.000.000,00

RECURSO MUNICIPAL – 13 OBJETOS

APROXIMADAMENTE R\$ 8.000.000,00

TOTAL

APROXIMADAMENTE R\$ 66.000.000,00

VALORES TOTAIS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS

OBJETO CONVENIADO	REPASSE (R\$)	CONTRAP.(R\$)	TOTAL (R\$)	SITUAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ – RUA ADOLPHO DANTAS	245.850,00	94.617,94	340.467,94	LICITADO (AGUARDANDO RECURSO)
RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ (RECAPE VILA MARAJOARA)	493.100,00	54.576,96	547.676,96	PROCESSO LICITATÓRIO
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS (RECAPE JARDIM ITAIPU)	434.602,63	50.682,99	485.285,62	PROCESSO LICITATÓRIO
AMPLIAÇÃO DA UBS “DR. EDMUNDO VIEIRA PRADO” – 2ª ETAPA	100.000,00	20.798,54	120.798,54	PROCESSO LICITATÓRIO
CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO TROPEIRO – 1ª ETAPA	390.000,00	215.808,41	605.808,41	APROVADO PARA LICITAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DE VARPA	195.000,00	374.006,74	569.006,74	REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE PELA CAIXA
PARQUE ECOLÓGICO NA BACIA DO CÓRREGO AFONSO XIII	1.950.000,00	1.189.536,64	3.139.536,64	REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE PELA CAIXA
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO	975.000,00	211.429,41	1.186.429,41	REPROGRAMAÇÃO
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOVA TUPÃ)	1.000.000,00	MÍNIMA 20.000,00	---	ORÇAMENTO EM ELABORAÇÃO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA (ESPAÇO CULTURAL)	292.500,00	48.331,14	340.831,14	PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA CIDADE DE TUPÃ (CENTRO DE ESPORTES RADICAIS SAKAE ISHIDA)	390.000,00	115.602,20 (CONTRAP. ESTADUAL)	505.602,20	PROCESSO LICITATÓRIO EM ELABORAÇÃO PELA SELJ
MACRODRENAGEM DO BRAÇO DIREITO DO CÓRREGO AFONSO XIII - FGTS	12.844.000,00	676.000,00	13.520,00	PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL
MACRODRENAGEM DO BRAÇO ESQUERDODO CÓRREGO AFONSO XIII - OGU	10.573.500,00	1.356.499,52	11.929.999,52	PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONVÊNIOS FEDERAIS – FINALIZADOS EM 2017

OBJETO CONVENIADO	REPASSE (R\$)	CONTRAP.(R\$)	TOTAL (R\$)	SITUAÇÃO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	76.383,17	276.383,17	OBRA CONCLUÍDA 2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINALIZADA EM 2017
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER / MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO – GINÁSIO ELIAS KNAIFES	292.500,00	150.823,01	443.323,01	PRESTAÇÃO DE CONTAS FINALIZADA EM 2017
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PAS “DR. EDMUNDO VIEIRA PRADO” – 1ª ETAPA	190.000,00	82.006,77	272.006,77	OBRA CONCLUÍDA 2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINALIZADA EM 2017
CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO TROPEIRO – 2ª ETAPA	390.000,00	43.695,35	433.695,35	OBRA CONCLUÍDA
IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO CONJ. HABITACIONAL JOÃO PAULO II E CONJ. HABITACIONAL JAMIL DUALIBI	677.082,00	57.203,86	734.285,86	PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANDAMENTO

CONVÊNIOS FEDERAIS – FORMALIZADOS EM 2017

OBJETO CONVENIADO	REPASSE (R\$)	CONTRAP.(R\$)	TOTAL (R\$)	SITUAÇÃO
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ	265.630,00	MÍNIMA 2.683,14	268.313,14	DAR INÍCIO AO PROJETO E ORÇAMENTO

CONVÊNIOS ESTADUAIS – DADETUR (DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS TURÍSTICAS)

OBJETO CONVENIADO	REPASSE (R\$)	CONTRAP.(R\$)	TOTAL (R\$)	SITUAÇÃO
REVITALIZAÇÃO DO TUPÃ COUNTRY CLUBE	2.767.159,00	164.350,42	2.931.509,42	PROCESSO LICITATÓRIO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS	1.945.860,03 -TOTAL 508.668,94 - REMANESCENTE	---	2.015.222,25	PROCESSO LICITATÓRIO
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA TAMOIOS – 1ª ETAPA	2.696.436,50	45.454,74	2.741.891,24	CONCLUSÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA TAMOIOS – 2ª ETAPA	3.075.089,81	12.233,40	3.087.323,21	CONCLUSÃO DO ORÇAMENTO
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DO DISTRITO DE VARPA	400.000,00	47.403,58	447.403,58	OBRA EM ANDAMENTO
CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO – 1ª ETAPA	2.109.519,11	---	2.109.519,11	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONVÊNIO EM ANÁLISE
CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO – 2ª ETAPA	2.266.563,67	---	2.266.563,67	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONVÊNIO EM ANÁLISE
CONSTRUÇÃO / REFORMA DO ESPAÇO DAS ARTES E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MULTIUSO	1.796.941,49	535.051,55	2.331.993,04	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONVÊNIO EM ANÁLISE
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO DAS ARTES	400.000,00	---	400.000,00	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONVÊNIO EM ANÁLISE
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO	189.218,33	---	189.218,33	PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL EM ANDAMENTO

CONVÊNIOS ESTADUAIS

OBJETO CONVENIADO	REPASSE (R\$)	CONTRAP.(R\$)	TOTAL (R\$)	SITUAÇÃO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. WALTER PIMENTEL	75.023,71	18.755,93	93.779,64	OBRA CONCLUÍDA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL EM ANÁLISE
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUGUSTO ROSIN	102.210,74	25.552,69	127.763,43	OBRA CONCLUÍDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL P/ LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA
EQUIPAMENTO SOCIAL – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL JAMIL DUALIBI	200.000,00	50.000,00	250.000,00	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM ANÁLISE
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA CR-1E NO CONJ. HABITACIONAL DR. WALTER PIMENTEL	1.631.695,63	368.021,93	1.999.717,56	OBRA EM ANDAMENTO
EXECUÇÃO DE REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES – AMAE II	300.000,00	250.668,43	550.668,43	ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRAS FEDERAIS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ
– RUA ADOLPHO DANTAS

MINISTÉRIO DAS CIDADES

TOTAL	R\$ 340.467,94
REPASSE	R\$ 245.850,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 94.617,94

DATA FORMALIZAÇÃO: 25/07/2014

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 05/08/2018

SITUAÇÃO ATUAL: **PROCESSO LICITATÓRIO CONCLUÍDO / AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, OBJETIVANDO DAR INÍCIO À OBRA.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **REALINHAMENTO DE PREÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.**
- **ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO À GIGOV (ANALISADA E APROVADA).**
- **ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA PROCESSO LICITATÓRIO.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ
– RUA ADOLPHO DANTAS

MINISTÉRIO DAS CIDADES

VIA	TIPO DE OBRA
RUA AUGUSTO CARLINO	RECAPEAMENTO
RUA YAMATO	SUBSTITUIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO POR CBUQ
RUA ADOLPHO DANTAS	RECAPEAMENTO E PROLONGAMENTO DA VIA



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ (RECAPE VILA MARAJOARA)

MINISTÉRIO DAS CIDADES

TOTAL	R\$ 547.676,96
REPASSE	R\$ 493.100,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 54.576,96

DATA FORMALIZAÇÃO: 27/09/2016

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 05/03/2020

SITUAÇÃO ATUAL: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ENCAMINHADA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.
- ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO À GIGOV (ANALISADA E APROVADA).
- ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA PROCESSO LICITATÓRIO.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**OBJETO: RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TUPÃ
(RECAPE VILA MARAJOARA)**

MINISTÉRIO DAS CIDADES

VIA	TIPO DE OBRA
RUA GERTRUDES O. CAMPOS	RECAPEAMENTO
RUA PRUDENTE	RECAPEAMENTO
RUA DÉCIO DE ALMEIDA MORAES	RECAPEAMENTO
RUA JORGE ELIAS	RECAPEAMENTO
RUA ALEIXO CORREA NETO	RECAPEAMENTO
RUA ODONI SPINARDI	RECAPEAMENTO
RUA ARTHUR FERNANDES	RECAPEAMENTO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**OBJETO: RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS
(RECAPE JARDIM ITAIPU)**

MINISTÉRIO DAS CIDADES

TOTAL	R\$ 485.285,62
REPASSE	R\$ 434.602,63
CONTRAPARTIDA	R\$ 50.682,99

DATA FORMALIZAÇÃO: **22/12/2016**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **05/12/2020**

SITUAÇÃO ATUAL: **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ENCAMINHADA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.**
- **ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO À GIGOV (ANALISADA E APROVADA).**
- **ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA PROCESSO LICITATÓRIO.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS (RECAPE JARDIM ITAIPU)

MINISTÉRIO DAS CIDADES

VIA	TIPO DE OBRA
RUA JOÃO CAPIOTO	RECAPEAMENTO
RUA MACHADO DE ASSIS	RECAPEAMENTO
RUA CLÓVIS DE OLIVEIRA	RECAPEAMENTO
RUA GABRIEL S. TEIXEIRA	RECAPEAMENTO
RUA JOAQUIM MURTINHO	RECAPEAMENTO
RUA PASTOR TEODORO T. TOWKANIUK	RECAPEAMENTO
RUA ABILIO MIGUEL SAPAG	RECAPEAMENTO
RUA GILBERTO MUCCIO MAZZEI	RECAPEAMENTO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: AMPLIAÇÃO P DA UBS “DR. EDMUNDO VIEIRA PRADO” – 2ª ETAPA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

TOTAL	R\$ 37.953,22
REPASSE	R\$ 25.697,93
CONTRAPARTIDA	R\$ 12.255,29

DATA FORMALIZAÇÃO: **25/11/2010**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **05/03/2018**

SITUAÇÃO ATUAL: **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ENCAMINHADA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **RESCISÃO CONTRATUAL (TOTAL PAGO – R\$ 82.845,32)**
- **REPROGRAMAÇÃO - ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.**
- **ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO À GIGOV (ANALISADA E APROVADA).**
- **ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA PROCESSO LICITATÓRIO.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: **CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO TROPEIRO – 1ª ETAPA**

MINISTÉRIO DO TURISMO

TOTAL	R\$ 499.565,38
REPASSE	R\$ 304.980,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 194.585,38

DATA FORMALIZAÇÃO: **15/12/2009**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **30/06/2017 (VIGÊNCIA ANTERIOR)**

30/12/2017 (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

SITUAÇÃO ATUAL: **REPROGRAMAÇÃO APROVADA. SERÁ ENCAMINHADA PARA LICITAÇÃO.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **RESCISÃO CONTRATUAL (TOTAL PAGO – R\$ 106.243,03)**
- **REPROGRAMAÇÃO - ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.**
- **SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO JUNTO AO MINISTÉRIO (APROVADA).**
- **ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO À GIGOV**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - DISTRITO DE VARPA

MINISTÉRIO DO ESPORTE

TOTAL	R\$ 376.569,82
REPASSE	R\$ 115.015,64
CONTRAPARTIDA	R\$ 261.554,18

DATA FORMALIZAÇÃO: 10/12/2008

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 05/11/2017

SITUAÇÃO ATUAL: REPROGRAMAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ENCAMINHADA PARA GIGOV/PP.

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- RESCISÃO CONTRATUAL (TOTAL PAGO – R\$ 192.436,92)
- REPROGRAMAÇÃO - ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.
- ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO À GIGOV (EM ANÁLISE).



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO NA BACIA DO CÓRREGO AFONSO XIII
MINISTÉRIO DO TURISMO

TOTAL	R\$ 2.519.573,44
REPASSE	R\$ 1.526.850,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 992.723,44

DATA FORMALIZAÇÃO: 14/08/2008

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 30/06/2017 (VIGÊNCIA ANTERIOR)
30/12/2017 (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

SITUAÇÃO ATUAL: REPROGRAMAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ENCAMINHADA PARA GIGOV/PP.

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- RESCISÃO CONTRATUAL (TOTAL PAGO – R\$ 619.693,20)**
- REPROGRAMAÇÃO - ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.**
- SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO JUNTO AO MINISTÉRIO (APROVADA).**
- ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO À GIGOV (EM ANÁLISE).**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO
MINISTÉRIO DO TURISMO

TOTAL	R\$ 1.186.429,41
REPASSE	R\$ 975.000,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 211.429,41

DATA FORMALIZAÇÃO: 25/07/2014

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 05/08/2018

SITUAÇÃO ATUAL: AGUARDANDO ANUÊNCIA DA RUMO ALL.

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- PROCEDER A RESCISÃO CONTRATUAL, EM FUNÇÃO DA EMPRESA NÃO MANIFESTAR INTERESSE EM DAR INÍCIO À OBRA.**
- PROCEDER A REPROGRAMAÇÃO DE VALORES, MEDIANTE ANUÊNCIA DA RUMO ALL.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: **IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA – GINÁSIO NOVA TUPÃ**

MINISTÉRIO DO ESPORTE

TOTAL	R\$ 1.200.000,00
REPASSE	R\$ 1.000.000,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 20.000,00 (MÍNIMO)

DATA FORMALIZAÇÃO: **20/12/2013**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **05/03/2018**

SITUAÇÃO ATUAL: **FINALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO À GIGOV/PP.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **ALTERAÇÃO DO LOCAL, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TITULARIDADE DA ÁREA ANTERIOR (ESTÁDIO MUNICIPAL ALONSO CARVALHO BRAGA).**

- **ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA

MINISTÉRIO DO TURISMO

TOTAL	R\$ 340.831,14
REPASSE	R\$ 292.500,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 48.331,14

DATA FORMALIZAÇÃO: **14/12/2010**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **30/06/2017 (VIGÊNCIA ANTERIOR)**
30/12/2017 (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

SITUAÇÃO ATUAL: **EM PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL.**

(TOTAL PAGO – R\$174.161,92)

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO JUNTO AO MINISTÉRIO (APROVADA).**
- PROCEDIMENTOS PARA RESCISÃO CONTRATUAL.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA CIDADE DE TUPÃ (CENTRO DE ESPORTES RADICAIS SAKAE ISHIDA)

MINISTÉRIO DO ESPORTE

TOTAL	R\$ 505.602,20
REPASSE	R\$ 390.000,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 115.602,20 (CP DO ESTADO)

DATA FORMALIZAÇÃO: 18/12/2015

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 18/12/2017

SITUAÇÃO ATUAL: PROCESSO LICITATÓRIO EM ELABORAÇÃO PELA SELJ
(SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE).

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- ALTERAÇÃO DO LOCAL, EM FUNÇÃO DO PROBLEMA EXISTENTE COM A TUBULAÇÃO EXISTENTE NO LOCAL).
- ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS, E APROVADOS PELA GIGOV/SP.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: MACRODRENAGEM DO BRAÇO ESQUERDO DO CÓRREGO AFONSO XIII - OGU

MINISTÉRIO DAS CIDADES

TOTAL	R\$ 11.929.999,52
REPASSE	R\$ 10.573.500,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 1.356.499,52

DATA FORMALIZAÇÃO: **16/11/2009**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **15/07/2017 (VIGÊNCIA ANTERIOR)**

15/12/2018 (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

SITUAÇÃO ATUAL: **EM PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL.**

(TOTAL PAGO – R\$ 7.315.156,28)

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO JUNTO AO MINISTÉRIO (APROVADA).**
- PROCEDER A REPROGRAMAÇÃO, APÓS RESCISÃO CONTRATUAL.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: MACRODRENAGEM DO BRAÇO DIREITO DO CÓRREGO AFONSO XIII - OGU

PAC – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

TOTAL	R\$ 13.520.000,00
EMPRÉSTIMO	R\$ 12.844.000,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 676.000,00

DATA FORMALIZAÇÃO: 17/05/2010

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 15/12/2018

SITUAÇÃO ATUAL: EM PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL.

(TOTAL PAGO – R\$ 7.821.876,46)

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.**
- PROCEDER A REPROGRAMAÇÃO, APÓS RESCISÃO CONTRATUAL.**



CONCLUSÃO – CONVÊNIOS FEDERAIS

A ATUAL GESTÃO PROMOVEU AÇÕES NO SENTIDO DE:

- **RETOMAR E CONCLUIR OBRAS PARALISADAS, INCLUSIVE PRESTAÇÃO DE CONTAS (02)**

1. CRAS
2. AMPLIAÇÃO DA UBS “DR. EDMUNDO VIEIRA PRADO”

- **PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONVÊNIOS (06)**

1. PARQUE ECOLÓGICO
2. MUSEU DO TROPEIRO – 1ª ETAPA
3. MUSEU DO TROPEIRO 2ª ETAPA
4. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA
5. MACRODRENAGEM (BRAÇO DIREITO)
6. MACRODRENAGEM (BRAÇO ESQUERDO)



CONCLUSÃO – CONVÊNIOS FEDERAIS

A ATUAL GESTÃO PROMOVEU AÇÕES NO SENTIDO DE:

- **RESCINDIR CONTRATOS E REPROGRAMAR O SALDO REMANESCENTE PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO (06)**

1. GINÁSIO NOVA TUPÃ
2. AMPLIAÇÃO UBS “DR. EDMUNDO VIEIRA PRADO” – CONSTRUÇÃO DE OFICINA
3. GINÁSIO DO DISTRITO DE VARPA
4. PARQUE ECOLÓGICO
5. MUSEU DO TROPEIRO – 1ª ETAPA
6. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA

- **ELABORAR PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS OBJETIVANDO O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONVENIADO (02)**

1. RECAPEAMENTO DE VIAS DA VILA MARAJOARA
2. RECAPEAMENTO DE VIAS DO JARDIM ITAIPU



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCLUSÃO – CONVÊNIOS FEDERAIS

A ATUAL GESTÃO PROMOVEU AÇÕES NO SENTIDO DE:

•PROMOVER O RESGATE DE CONVÊNIOS QUE SE ENCONTRAVAM NOS RESTOS A PAGAR - RAP

1. PISTA DE SKATE SAKAE ISHIDA
2. PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DA RUA ADOLPHO DANTAS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRAS ESTADUAIS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO TUPÃ COUNTRY CLUBE

SECRETARIA DE TURISMO - DADE

TOTAL	R\$ 2.931.509,42
REPASSE	R\$ 2.767.159,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 164.350,42

DATA FORMALIZAÇÃO: **29/06/2016**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **29/06/2019**

SITUAÇÃO ATUAL: **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ENCAMINHADA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **REALINHAMENTO DE PREÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.**
- **ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA PROCESSO LICITATÓRIO.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE TURISMO - DADE

TOTAL	R\$ 578.031,16
REPASSE	R\$ 508.668,94
CONTRAPARTIDA	R\$ 69.362,22

DATA FORMALIZAÇÃO: **25/11/2014**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **24/11/2017**

SITUAÇÃO ATUAL: **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ENCAMINHADA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **REALINHAMENTO DE PREÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.**
- **ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA PROCESSO LICITATÓRIO.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE TURISMO DA DETUR

VIA	TIPO DE OBRA
RUA MANOEL FERREIRA DAMIÃO	RECAPEAMENTO
RUA MIGUEL MANGUS	RECAPEAMENTO
RUA ALBERTO BERETA	RECAPEAMENTO
RUA ALMIRA MORESCHI TAYANO	RECAPEAMENTO
RUA CLAUDIO D. RODGHER	RECAPEAMENTO
RUA MÁRIO MENEGATTI	RECAPEAMENTO
RUA CLÓVIS DE OLIVEIRA	RECAPEAMENTO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA TAMOIOS – 1ª ETAPA

SECRETARIA DE TURISMO- DADE

TOTAL	R\$ 2.741.891,24
REPASSE	R\$ 2.696.436,50
CONTRAPARTIDA	R\$ 45.454,74

DATA FORMALIZAÇÃO: **13/12/2012**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **13/12/2015**

SITUAÇÃO ATUAL: **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR A SER ENCAMINHADA PARA O DADE.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **ENCAMINHADA DOCUMENTAÇÃO SOLICITANDO ALTERAÇÃO DE PRAZO;**
- **REALINHAMENTO DE PREÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.**
- **ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ENCAMINHAR AO DADE.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA TAMOIOS – 2ª ETAPA

SECRETARIA DE TURISMO- DADE

TOTAL	R\$ 3.087.323,21
REPASSE	R\$3.075.089,81
CONTRAPARTIDA	R\$ 12.233,40

DATA FORMALIZAÇÃO: **04/12/2013**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **03/12/2016**

SITUAÇÃO ATUAL: **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR A SER ENCAMINHADA PARA O DADE.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **ENCAMINHADO OFÍCIO SOLICITANDO ALTERAÇÃO DE PRAZO;**
- **REALINHAMENTO DE PREÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.**
- **ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ENCAMINHAR AO DADE.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DO DISTRITO DE VARPA

SECRETARIA DE TURISMO - DADE

TOTAL	R\$ 447.403,58
REPASSE	R\$ 400.000,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 47.403,58

DATA FORMALIZAÇÃO: **25/11/2014**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **24/11/2016**

SITUAÇÃO ATUAL: **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR A SER ENCAMINHADA PARA O DADE.**

(TOTAL PAGO – R\$ 392.946,01)

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **ENCAMINHADO OFÍCIO SOLICITANDO ALTERAÇÃO DE PRAZO;**
- **ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ENCAMINHAR AO DADE.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO – 1ª ETAPA

SECRETARIA DE TURISMO- DADE

TOTAL	R\$ 2.109.519,11
REPASSE	R\$ 2.109.519,11
CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00

DATA FORMALIZAÇÃO: **03/12/2010**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **02/12/2013**

SITUAÇÃO ATUAL: **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR A SER ENCAMINHADA PARA O DADE.**

(TOTAL PAGO – R\$ 421.700,34)

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **ENCAMINHADO OFÍCIO SOLICITANDO ALTERAÇÃO DE PRAZO;**
- **ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ENCAMINHAR AO DADE.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO – 2ª ETAPA

SECRETARIA DE TURISMO- DADE

TOTAL	R\$2.266.563,67
REPASSE	R\$ 2.266.563,67
CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00

DATA FORMALIZAÇÃO: **28/12/2011**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **27/12/2015**

SITUAÇÃO ATUAL: **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR A SER ENCAMINHADA PARA O DADE.**

(TOTAL PAGO – R\$ 17.618,09)

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- ENCAMINHADO OFÍCIO SOLICITANDO ALTERAÇÃO DE PRAZO;**
- ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ENCAMINHAR AO DADE.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**OBJETO: CONSTRUÇÃO / REFORMA DO ESPAÇO DAS ARTES E CONSTRUÇÃO PRAÇA
MULTIUSO**

SECRETARIA DE TURISMO - DADE

TOTAL	R\$2.331.993,04
REPASSE	R\$ 1.796.941,49
CONTRAPARTIDA	R\$ 535.051,55

DATA FORMALIZAÇÃO: **29/12/2009**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **26/06/2014**

SITUAÇÃO ATUAL: **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR A SER
ENCAMINHADA PARA O DADE.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **ENCAMINHADO OFÍCIO SOLICITANDO ALTERAÇÃO DE PRAZO;**
- **ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA ENCAMINHAR AO DADE.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO DAS ARTES

SECRETARIA DE TURISMO - DADE

TOTAL	R\$400.000,00
REPASSE	R\$ 400.000,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00

DATA FORMALIZAÇÃO: **25/11/2014**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **24/11/2016**

SITUAÇÃO ATUAL: **DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER ENCAMINHADA PARA O DADE.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **ENCAMINHADO OFÍCIO SOLICITANDO ALTERAÇÃO DE PRAZO;**
- **AGUARDANDO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO / REFORMA DO ESPAÇO DAS ARTES E CONSTRUÇÃO PRAÇA MULTIUSO**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO

SECRETARIA DE TURISMO - DADE

TOTAL	R\$189.218,33
REPASSE	R\$ 189.218,33
CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00

DATA FORMALIZAÇÃO: **25/11/2014**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **24/11/2016**

SITUAÇÃO ATUAL: **AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENCAMINHAR AO DADE.**

(TOTAL PAGO – R\$170.296,51)

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

•DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS SOLICITADA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

**OBJETO: EQUIPAMENTO SOCIAL – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO
HABITACIONAL JAMIL DUALIBI**

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

TOTAL	R\$ 250.000,00
REPASSE	R\$ 200.000,00
CONTRAPARTIDA	R\$ 50.000,00

DATA FORMALIZAÇÃO: 25/03/2014

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 23/03/2017 (VIGÊNCIA ANTERIOR)

23/03/2018 (EM PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

**SITUAÇÃO ATUAL: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM ANÁLISE PELA SECRETARIA DA
HABITAÇÃO.**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- MUDANÇA DE LOCAL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, APROVADA PELA SH (SECRETARIA DA HABITAÇÃO).**
- PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ALTERAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA CR-1E NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. WALTER PIMENTEL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

TOTAL	R\$ 1.999.717,56
REPASSE	R\$ 1.631.695,63
CONTRAPARTIDA	R\$ 368.021,93

DATA FORMALIZAÇÃO: **24/03/2014**

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: **24/03/2016 (VIGÊNCIA ANTERIOR)**

23/12/2017 (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA)

SITUAÇÃO ATUAL: **OBRA EM ANDAMENTO**

AÇÕES DA ATUAL GESTÃO:

- **PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONVÊNIO**
- **INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA**
- **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL REFERENTE ÀS MEDIÇÕES JÁ REALIZADAS**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONVÊNIOS CANCELADOS

- EXECUÇÃO DE ABERTURA DE RUA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICÍPIO DE TUPÃ – MINISTÉRIO DAS CIDADES
- CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B PRÓ – INFÂNCIA – FNDE
- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO – SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRAS EM LICITAÇÃO

OBRAS	REPASSE	CONTRAPARTIDA
CONVÊNIOS FEDERAIS		
RECAPEAMENTO – VILA MARAJOARA	R\$ 493.100,00	R\$ 54.576,96
RECAPEAMENTO – JARDIM ITAIPU	R\$ 434.602,63	R\$ 50.682,99
AMPLIAÇÃO DA UBS EDMUNDO V. PRADO 2ª ETAPA	R\$ 25.697,93	R\$ 12.255,29
CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO TROPEIRO – 1ª ETAPA	R\$ 304.980,00	R\$ 194.585,38
CONVÊNIOS ESTADUAIS		
REVITALIZAÇÃO DO TUPÃ COUNTRY CLUBE	R\$ 2.767.159,00	R\$ 164.350,42
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO – DADE	R\$ 508.668,94	R\$ 69.362,22
TOTAL	R\$ 4.534.208,50	R\$ 545.813,26



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRAS EM LICITAÇÃO – RECURSO MUNICIPAL

OBRAS	RECURSO MUNICIPAL
CONVÊNIOS FEDERAIS	
REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE ALMERINDA	R\$ 1.600.000,00
COBERTURA DA SEC. EDUCAÇÃO	R\$ 140.000,00
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA ODINIR MAGNANI	R\$ 75.000,00
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA THIAGO LEANDRO	R\$ 70.000,00
TOTAL	R\$ 1.885.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRAS PARA DEVOLVER RECURSOS (VALORES ESTIMADOS)

OBRAS	RECURSOS
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE VARPA	R\$ 15.000,00
CRECHE PRÓ-INFÂNCIA	R\$ 150.000,00
TOTAL	R\$ 165.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRAS A SEREM RETOMADAS E OBRAS A COMEÇAR (VALORES ESTIMADOS)

OBRAS	REPASSE	CONTRAPARTIDA
CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	R\$ 1.526.850,00	R\$ 992.723,44
MUSEU TROPEIRO 1ª ETAPA	R\$ 304.980,00	R\$ 194.585,38
GINÁSIO DO DISTRITO DE VARPA	R\$ 115.015,64	R\$ 261.554,18
ESPAÇO DAS ARTES E PRAÇA MULTIUSO	-----	R\$ 1.400.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. JAMIL DUALIBI	R\$ 200.000,00	R\$ 50.000,00
GINÁSIO NOVA TUPÃ	R\$ 1.000.000,00	R\$ 200.000,00
RECAPEAMENTO ADOLPHO DANTAS	R\$ 245.850,00	R\$ 94.617,94
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CEMITÉRIO	-----	R\$ 1.500.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA ATERRO SANITÁRIO	-----	R\$ 1.500.000,00
TOTAL	R\$ 3.392.695,64	R\$ 6.193.480,94



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRAS COM RECURSOS MUNICIPAIS (VALORES ESTIMADOS)

OBRAS	RECURSOS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ALMERINDA	R\$ 1.600.00,00
REFORMA DA COBERTURA DA SEC. EDUCAÇÃO	R\$ 138.000,00
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA (6 unidades)	R\$ 600.000,00
COBERTURA ESCOLA JOSÉ MARIS	R\$ 200.000,00
REFORMA ESCOLA MARIO COVAS	R\$ 1.500.000,00
REFORMA ESCOLA IRENE RESINA	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	R\$ 5.038.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

MUITO OBRIGADA!

Dra. Jeane Ap. Rombi de Godoy Rosin
Email: planejamento@tupa.sp.gov.br